Амударья, февральский дефицит стока по всем странам

Как сообщается в Информационном бюллетене НИЦ МКВК, в третьей декаде февраля 2021 года сток реки Амударья в створе выше водозабора в Гарагумдарью составил 698 млн.м3, что меньше прогноза на 365 млн.м3. Приток к Нурекскому водохранилищу был меньше прогноза на 10 млн.м3, попуск из Нурекского водохранилища был меньше объёма по графику БВО «Амударья» на 77 млн.м3.



Амударья в районе Хорезма, фото из архива Наталии Шулепиной.

Объём воды в Нурекском водохранилище на конец декады составил 6.9 км3. За декаду водохранилище было сработано на 299 млн.м3.

В верхнем течении Амударьи по всем странам наблюдался дефицит, в том числе подача воды в Таджикистан была меньше лимита на 36 млн.м3 (20 % от лимита на водозабор), в Узбекистан – меньше на 26 млн.м3 (64 %). В среднем течении также по всем странам наблюдался дефицит, в том числе по Туркменистану – меньше лимита на 70 млн.м3 (18 % от лимита на водозабор), по Узбекистану — меньше на 23 млн.м3 (12 %).
Потери воды в среднем течении составили 15 млн.м3, или 2 % от объёма зарегулированного стока Амударьи в створе гидропоста Атамырат условный. Фактическая приточность к Тюямуюнскому гидроузлу (пост Бирата) оказалась меньше прогноза на 317 млн.м3. Попуск из Тюямуюнского гидроузла был меньше расчетного значения по графику БВО «Амударья» на 306 млн.м3. Объём воды в водохранилищах Тюямуюнского гидроузла на конец декады составил 3.2 км3. За декаду водохранилища были сработаны на 382 млн.м3.
В нижнем течении реки дефицит составил по Туркменистану 30 млн.м3 (16 % от лимита на водозабор), по Узбекистану – 140 млн.м3 (30 %). Потери воды в нижнем течении составили 20 млн.м3 или 5 % от стока Амударьи в створе гидропост Туямуюн (ниже Тюямуюнского гидроузла).
Приток в Приаралье был больше графика БВО «Амударья» на 9 млн.м3 и составил 37 млн.м3 без учета коллекторно-дренажных стоков.
Источник — CAWater-Info
Информационный бюллетень НИЦ МКВК за 9-12 марта 2021 г.